

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО**
Панчево, Змај Јовина бр. 6
Број: 01-366/2014
Панчево 19-08-2014 . године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» број 124/2012) и члана 41. Статута Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 9/2013), директор ЈП «Дирекција» Панчево доноси

**О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 03-244/2014 од 07.05.2014. године**

Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН А29/2014.

Предмет јавне набавке радова је израда Идејног пројекта и извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у Македонској улици у Панчеву - изградња паркинга - по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу; 45233140 – Радови на путевима и 45233270 – радови на обележавању паркиралишта.

Природа радова:

- пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, по систему „кључ у руке“;

Обим радова:

1. Идејни грађевински пројекат нискоградње-изградње паркинга, израде сливника и сливничких веза на кишну канализацију,
2. Пројекат саобраћајне сигнализације,
3. Пројекат техничког регулисања саобраћаја за време извођења радова,
4. Извођење радова.

Место извођења радова: град Панчево, улица Македонска у Панчеву, код спортско-рекреативног центра „Младост“ на кат. парцели број 14806 КО Панчево .

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11- Изградња путева и аутопутева.

Мења се Уговор о изради Идејног пројекта и извођењу радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у Македонској улици у Панчеву-изградња паркинга-по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“ број 03-244/2014 од 07.05.2014. године, у погледу рока за извођење радова.

Првобитни рок за извођење радова је 20 (двадесет) календарских дана.

Измењени рок за извођење радова је 25 календарских дана.



Разлог за измену рока за извођење радова је што Извођач радова није био у могућности да изведе радове који су предмет Уговора према уговореној динамици, због кишних дана и расквашености терена. Извођач радова је уведен у посао уписом у грађевински дневник дана 24.07.2014. године. Сходно Уговору рок за извођење радова истиче 12.08.2014. године. Извођач радова је због кишних дана и расквашености терена морао привремено да обустави извођење радова, што је и констатовано грађевинским дневником и то у периоду од 02.08.2014. године до 06.08.2014. године. Надзорни орган је дана 11.08.2014. године поднео образложење за продужење уговореног рока за 5 календарских дана, у коме се наводи да је је исти оправдан, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло кишних дана и расквашености терена.

Основ за измену Уговора је члан 8. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:
„Рок за извођење радова износи 20 (двадесет) календарских дана.

Почетком рока сматра се дан када надзорни орган који именује Наручилац преда Извођачу радова градилиште, што ће бити уписано у грађевински дневник.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач радова ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- више силе и случајевима чије се наступање не може предвидети,
- у случају да Извођач радова није био у могућности да изведе радове по уговореној динамици због других комуналних предузећа која истовремено изводе радове на објекту, на својим инсталацијама.

Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач радова дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.


Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач радова је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.


Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођача радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да Извођач радова не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“


Руководилац Службе за инвестиције и одржавање објеката у нискоградњи:


Буро Пјевац, дипл.инж.грађевине





ДИРЕКТОР


Младен Станковић, дипл. инж. саобраћаја