ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО
Адреса наручиоца:	Змај Јове Јовановића број 6 Панчево
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А148/2015 - зрада пројектно-техничке документације уређења Трга Неолита III фаза у Старчеву.

Опис предмета јавне набавке: услуге - ознака из општег речника набавке: 71220000- Услуге пројектовања у архитектури;

Првобитна вредност уговора:	390.000,00 динара без пдв-а, односно 468.000,00 динара са пдв-ом
Измењена вредност уговора:	390.000,00 динара без пдв-а, односно 468.000,00 динара са пдв-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену уговора – продужење рока за израду Пројекта за грађевинску дозволу је што Извршилац услуга, ДОО „ANDZOR ENGINEERING“ Нови Сад, није био у могућности да врши услуге које су предмет уговора због проблема везаног за прецизно дефинисање типа металне конструкције летње позорнице – бине са надстрешницом.
Сходно Уговору, рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу је 25 (двадесетпет) календарских дана. Извршилац је уведен у посао на изради Пројекта за грађевинску дозволу дана 02.02.2017. године.
Извршилац је дописом бр. 177-506/17 од 20.02.2017. године, који је у ЈП „Дирекција“ Панчево заведен под бројем 03-1132/2015-2/4 дана 22.02.2017. године поднео захтев за продужење рока за израду Пројекта за грађевинску дозволу за 11 календарских дана.
Надзорни орган је дана 24.02.2017. године дао образложење број 03-1132/2015-2/6 за продужење уговореног рока за израду Пројекта за грађевинску дозволу 11 календарских дана, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло због уговора због проблема везаног за прецизно дефинисање типа металне конструкције летње позорнице – бине са надстрешницом од стране стручног надзора.

Остале информације:

Основ за измену Уговора је члан 7. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:
„Рок за израду пројектно-техничке документације је:
• Рок за израду идејног решења износи 25 (двадесетпет) календарских дана. (максимално 25 календарских дана). Рок за израду идејног решења почиње даном увођења у посао од стране Надзорног органа и предаје документације (копија плана, копије плана водова и листа непокретности) од стране Наручиоца, што ће се записнички констатовати.
• Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу износи 25 (двадесетпет) календарских дана (максимално 25 календарских дана). Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу почиње даном предаје локацијских услова од стране Наручиоца, што ће се записнички констатовати.
• Рок за израду пројекта за извођење радова износи 15 (петнаест) календарских дана (максимално 15 календарских дана). Рок за израду пројекта за извођење почиње даном увођења у посао од стране Надзорног органа и предаје документације-грађевинске дозволе од стране Наручиоца што ће се записнички констатовати.
Уколико у току израде техничке документације дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак израде техничке документације (идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова) и то тако што је Извршилац дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 1 дан пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.
Наручилац, је дужан да у року од три дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока.
У случају да Извршилац не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.“