ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке радова је извођење радова на реконструкцији (електроинсталација, инсталација водовода и канализације, термомашинских инсталација) и грађевинско-занатских радова унутар објекта са заменом фасадне столарије-Амбуланта Долово.

Опис предмета јавне набавке: 45000000-Грађевински радови

Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Место извођења радова: Амбуланта у Долову.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, 43.3
Обим радова:
Предмет набавке су грађевинско-занатски радови на санацији подова (крпљење пукотина и постављање пода од „винфлекс“ трака на делу објекта, молерски радови унутар објекта, замена дотрајале спољне столарије новом ПВЦ браваријом, репарација спољне црне браварије и унутрашње столарије, радови на постављању ватроотпорног спуштеног плафона у холу и други радови по ПП условима, радови на реконструкцији електро инсталација и инсталација водовода и канализације, радови на ПП заштити као и радови на термомашинским инсталацијама грејања.

Првобитна вредност уговора:	6.894.375,09 динара без ПДВ, односно 8.273.250,11 динара са ПДВ
Измењена вредност уговора:	Првобитни рок за извођење радова је 50 календарских дана. Измењени рок за извођење радова је 65 календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену Уговора је члан 5. модела уговора односно закљученог уговора, који гласи:
"Рок за извођење радова је 50 (педесет) календарских дана.
Рок за Извођење радова почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.
Извођач ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:
-због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
-више силе и случајевима који се не могу предвидети.
Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а пре истека рока наведеног у овом члану.
Уз захтев за продужење рока за извођење радова и рока за израду техничке документације, Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.
Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођач радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.
У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.
Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора."

Остале информације:

Дана 24.08.2017. године закључен је Анекс 2 Уговора који је за предмет имао утврђивање вредности изведених радова, која обухвата вредност уговорених радова и вредност мањкова и вишкова радова и којим је измењена и вредност уговора и сада иста износи 6.604.188,88 динара без пореза на додату вредност.