ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Змај Јовина број 6, Панчево
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А2/2013-Реконструкција и доградња улице Лава Толстоја и Милке Марковић.
Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке:
45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
-реконструкција и доградња улице са комплетном реконструкцијом комуналне инфраструктуре – јавно осветљење, водовод и кишна канализације, изградња новог коловоза, паркинга и тротоара.
Место извођења радова: Град Панчево, улице Лава Толстоја и Милке Марковић.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11 – изградња путева и аутопутева.

Првобитна вредност уговора:	120.032.077,80 динара без пдв-а
Измењена вредност уговора:	114.022.620,75 динара без пдв-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени мањкови радова и вишкови радова. Извођач је, сагласно члану 21. Основног уговора извео вишкове радова који не прелазе 10% од уговорене количине радова, под условима и јединичним ценама из Основног уговора у износу од 4.344.013,81 динара без пореза на додату вредност односно 5.212.816,57 динара са порезом на додату вредност, што је наведено у Образложењу надзорних органа број 03-303/2015 од 15.04.2015. године.

У односу на укупну уговорену вредност исказан је и укупан мањак радова у износу од 10.353.470,86 динара без пореза на додату вредност односно 12.424.165,03 динара са порезом на додату вредност.

Остале информације:

Основ за измену Уговора је члан 21. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:

„Извођач се обавезује да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорене количине радова, који су предмет овог Уговора, за којима се укаже потреба у току извођења радова и за чије извођење сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора.
Вишкови радова који прелазе 10% од уговорене количине радова и непредвиђени радови извешће се на начин и у поступку утврђеном Законом о јавним набавкама.“